

Flächen der Stadthalle möglichst während der Ferienzeiten bearbeiten

Keine Bearbeitung während der Fußball-EM (14.06.-17.07.24)

Fluchtwege garantieren während der Flächenbearbeitung Provisorien und Sicherung

Pflanzenarbeiten jedoch außerhalb Sommermonate vom 01.10. - Ende März möglich

5. BA
15.05.25 - 30.06.25

6. BA
01.07.25 - 15.08.25

7. BA
15.08.25 - 30.09.25

4. BA
15.12.24 - 15.05.25

3. BA
01.10.24 - 15.12.24

Zugänglichkeit während 1. + 3. BA

Halbseitige Sperrung Brücke, Vollsperrung ca. 8 Wochen während Errichtung Winkelstützen

1. BA
01.04.24 - 31.08.24

Fahrad- und Fußgängerverkehr über erstellte Flächen umleiten

während 3. BA Umleitung Rad- und Fußverkehr (Mindestbreite 2 m)

2. BA
01.08.24 - 30.09.24

Eingriff NSG - (Böschungsauslass ab 01.10.2024) Vorbereitungen für Anschlüsse während 1. BA

I Nr. 14
Malus domestica
StU 114cm
KRØ -8m

PI Nr. 4
Acer pseudoplatanus
StU 75cm
KRØ -6m

PI Nr. 5
Chamaecyparis spec.
StU 190cm
KRØ -8m

I Nr. 6
Tilia platyphyllos
KRØ -9m

I Nr. 15
Acer pseudoplatanus
StU 166cm
KRØ -11m

Index		04	
Bauelement		05	
Anmerkungen		02	
Datum		01	
Verfasser			
Änderungen/Ergänzungen			
Bauprojekt		20-07 Rheine, Bernburgplatz	
Bauelement		Stadthalle	
Stand Architekt		Planer Architekt	
Planungsstufe		Inhalt	
Datum		22.01.2024	
Bearbeiter		FH	
Blattgröße		DIN A0	
Maßstab		1:100	
Inhalt		Bauberschnitte	
Planbezeichnung		20-07_AP_LA_008_Bauberschnitte_00_f	
Blattgröße		DIN A0	
Maßstab		1:100	
Verfasser		GREENBOX ARCHITEKTEN	
Planer Architekt		GREENBOX Landschaftsarchitektur	
Bauelement		Landschaftsarchitektur	
Stand Architekt		Landschaftsarchitektur	
Planungsstufe		Landschaftsarchitektur	
Datum		22.01.2024	
Bearbeiter		FH	
Blattgröße		DIN A0	
Maßstab		1:100	